

Man A23 NG273GPL Allestimento II	Lunghezza m.	18
----------------------------------	--------------	----

Numero Az. Dal 4391 al 4399 SubTot. 9

Numero Az. Dal _____ al _____ SubTot.

Totale 9

Prototipo Videosorveglianza: Prototipo conta passeggeri: Supporto validatrice ex Alcatel dietro posto guida: NO (eventuale palo dietro posto guida dove c’era la precedente validatrice).

Numero Porte: 4

Apparecchiature da installare:

	Apparecchiatura	SI/NO	Quantità	Supporto/ Paletteria	Tempi	Posizione	Note
A	Morsettiera/SWITCH	NO	-			Su cappelliera centrale tra porta anteriore e porta centrale.	Già presente. Installazione BRESCIA BUS (morsettiera parziale).
B	Router/antenne	NO	-			Su cappelliera centrale tra porta anteriore e porta centrale.	Già presente. Installazione BRESCIA BUS.
C	AVM Digitax/Antenne	NO	-			Su plancia autista lato DX.	Già presente. Installazione BRESCIA BUS.
D	Bigliettazione CDB6	NO	-			Su plancia autista lato DX.	Già presente. Installazione BRESCIA BUS.
E	Bigliettazione Validatrice porta ANT. F3A	NO	-				Già presente. Installazione BRESCIA BUS.
E1	Bigliettazione Validatrice passaruota ANT. F4A	SI	1			su primo palo dietro posto guida	
F	Bigliettazione Validatrice CENTR. F3A	NO	-			Paletteria su porta 2.	Già presente. Installazione BRESCIA BUS.
G	Bigliettazione Validatrice POST.	-	-			NON PREVISTA	Predisposizione cavi su porta 3 e 4, non installati supporti a palo.
H	Contapersone Moduli	NO	-				Già presente. Installazione BRESCIA BUS. Bisogna collegare i connettori con alimentazione e segnale porte.
I	Contapersone Micro porta	NO	-				Già presenti.
L	Contapersone Supporto	No	-				Non installati da BRESCIA BUS.
M	Videosorveglianza Centralina	SI	1			Su cappelliera centrale tra porta anteriore e porta centrale.	Portata alimentazione.
N	Videosorveglianza Telecamere	NO	-				Portati cavi fino a cappelliera centrale tra porta anteriore e porta centrale, fatti fori. Manca supporto telecamera anteriore.
O	Centralina Indicat. Destinazione	NO	-				Già presente AESYS KC640 USB
P	Pannello Interno prossima fermata	No	-				Già presenti 2. Installazione BRESCIA BUS.
Q	Semaforica OPTICOM Trasmettitore	No	-				Già presente.
R	Semaforica Riduttore di tensione	No	-				Già presente.
S	Vocalizzatore esterno	No	-				Già presente.
T	TAG	No	-				Già presente.
U	Antifurto Extraurbano	-	-				



